

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR17...../...2020...

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu			
1	Numer ewidencyjny (JNI): 01005639	5	JAD: PZD - Mława
2	Nr drogi:4640W	6	Najbliższa miejscowość: Doziny
3	Kilometraż:24+450	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rz. Sewerynka
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:Beton zbrojony	8	Długość obiektu:6,50

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WB	UB							4	nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł									5	nie	
3	Nawierzchnia jezdni	NA								5	nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony									5	nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	UB								4	nie	
7	Urządzenia odwadniające									-	-	
8	Izolacja pomostu									5	nie	
9	Konstrukcja pomostu	UB								4	nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych									-	-	
11	Łożyska									4	nie	
12	Urządzenia dylatacyjne									5	nie	
13	Przyczółki									4	nie	
14	Filary									-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa									5	nie	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydelka									-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce									-	-	

Stan pogody: Słonecznie

Ocena średnia obiektu:

4,54

Temperatura: 23°C

OCENA CAŁEGO OBIEKTU:

4.00

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):

Nie występują

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):

Nie występują

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***

Parametr	Ograniczenie**	Ocena
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego	NIE	5
2. Aktualna nośność obiektu	NIE	5
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów	NIE	5
4. Szerokość skrajni na obiekcie	NIE	5
5. Wysokość skrajni na obiekcie	NIE	5
6. Skrajnia / światło pod obiektem	NIE	5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

b/u

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Wykonano częściowo

WNOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie		
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	nie		
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	nie		
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	nie		
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	nie		
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	nie		
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	nie		
8. Oznakowanie obiektu	nie		
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	nie		
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	nie		
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1	
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:TAK			

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Mariusz Kornatowski	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH 71190		15.07.2020
2.	mgr inż. Mariusz Kornatowski		

WNIOSEK KIEROWNIKA OBWODU DROGOWEGO

Nr upr. MAZ/0184/OWOM/10

Data:

KIEROWNIK
Obwodu Drogowego
inż. Dariusz Han

 pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

DECYZJA DYREKTORA PZD w MŁAWIE

Data:

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Mława
07.08.2020
inż. Leszek Ślubowski

 pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu *przeglądu rozszerzonego*:


1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. Protokół kontroli instalacji elektrycznej*
4. Protokół kontroli instalacji ogromowej*
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania *przeglądu rozszerzonego*


Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI):01005639.....

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Oczyszczyć stożki z chwastów Uzupełnić ubytki betonu	1 1	r-q m³	10 0.2	35 250	350 50
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						
3	Nawierzchnia jezdni	Oczyszczyć jezdnię z zanieczyszczeń	1	r-q	2	35	70
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony						
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Uzupełnić ubytki betonu masą PCC	1	Kg	30	60	1800
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu	Uzupełnić ubytki betonu masą PCC	1	Kg	8	60	480
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa						
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia cięgien						
20	Cięgna						
21	Urządzenia obce						
22	Most						
Ogółem wartość robót [zł]:							2750.00

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Mariusz Kornatowski	15.07.2020		KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH
2.			

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznany został

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Dyrektor PZD	DYREKTOR	04.08.2020		

Powiatowego Zarządu Dróg
w Międzybuziu
inż. Leszek Ślubowski